

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I - UBS OLHOS D'ÁGUA
 TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
 NUMERO DO CONTRATO: 002934/2015
 NUMERO DO CONTRATO - SICOVN: 1125484000113003
 LOCAL DA OBRA: RUA CÂMARA FILHO QUADRA 06 A - VILA SÃO JORGE - DISTRITO DE OLHOS D'ÁGUA - ALEXÂNIA - GO
 REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 10/2017 - DESONERADA AGETOP 10/2016 - DESONERADA
 BDI: 26,57%
 DATA: 24/11/2017


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REPROGRAMADA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	PLANILHA VENCEDORA 1ª LICITAÇÃO			PLANILHA DE ADITIVO E SUPRESSÃO DA PLANILHA LICITADA				PLANILHA CORRIGIDA			EXECUTADO			REPROGRAMADO					
				QUANTITATIVO ORÇADO	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	ADICIONAR	SUPRIMIR	DIFERENÇA	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	QUANTITATIVO REAL	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	EXECUTADO	%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	QUANTITATIVO REAL	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	
1		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS																				
1.1		Raspagem e limpeza do terreno	m2	600,00	2,01	2.415,00						600,00	2,01	1.206,00	600,00	100%	2,01	1.206,00				
1.2		Barracão de Obras em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura telh fibrocimento, incluindo instalações elétricas e hidráulicas.	m2	25,00	149,97	2.961,83						25,00	149,97	3.749,25	25,00	100%	149,97	3.749,25				
1.3		Instalação Provisória de Luz e Força	Ud	1,00	1.245,48	1.245,48						1,00	1.245,48	1.245,48	1,00	100%	1.245,48	1.245,48				
1.4		Ligação provisória de água e esgoto para a obra	Ud	1,00	736,00	736,00						1,00	736,00	736,00	1,00	100%	736,00	736,00				
1.5		Locação da Obra	m2	401,52	7,36	2.955,19		-0,05	-0,05	7,36	-0,37	401,47	7,36	2.954,82	401,52	100%	7,36	2.955,19				
		TOTAL DA ETAPA		10.313,50						-0,37		10.313,13		9.891,55			9.891,92			0,00		
2		MOVIMENTO DE TERRA																				
2.1		Escavação Manual de valas em fundações (blocos)	m3	15,34	28,18	432,09						15,34	28,18	432,17	15,34	100%	28,18	432,17				
2.2		Escavação manual de valas (baldrames)	m3	12,19	28,18	343,35	0,56		0,56	28,18	15,90	12,75	28,18	359,32	12,19	100%	28,18	343,41				
2.3		Resteio interno com apiloamento mecanico	m3	200,76	17,55	3.523,14		-200,76	-200,76	17,55	0,00		17,55	0,00	200,76	100%	17,55	3.523,34				
		TOTAL DA ETAPA		4.298,58						-3.507,24		4.298,34		791,49			4.298,92			0,00		
3		FUNDAÇÃO																				
3.1		Estaca a trado (broca) diametro 30cm em concreto armado moldada in loco, 20 MPA	m	213,00	46,21	9.842,26						213,00	46,21	9.842,73	213,00	100%	46,21	9.842,73				
		TOTAL DA ETAPA		9.842,26						0,00		9.842,73		9.842,73			9.842,73			0,00		
4		INFRA-ESTRUTURA																				
4.1		Concreto armado FCK=25MPA (blocos)	m3	15,34	575,00	8.818,20						15,34	575,00	8.818,20	15,34	100%	575,00	8.818,20				
4.2		Concreto armado FCK=25MPA (vigas baldrames)	m3	12,19	575,00	7.007,15	0,56		0,56	575,00	12,75	575,00	7.331,68	12,19	100%	575,00	7.007,15					
		TOTAL DA ETAPA		15.825,35						324,53		16.149,88		16.149,88			15.825,38			0,00		
5		SUPERESTRUTURA																				
5.1	94965	Concreto armado FCK=25MPA (pilares e vigas cobertura)	m3	19,72	575,00	11.339,00		-0,07	-0,07	575,00	-42,41	19,65	575,00	11.296,59	18,91	95,88%	575,00	10.871,83	0,74	282,02	356,97	284,16
5.2		Verga e contraverga em concreto armado	m	299,84	14,69	4.403,30		-1,38,44	-1,38,44	14,69	-2033,06	161,40	14,69	299,84	100%	14,69	4.404,65					
5.3	74202/001	Laje pré-moldada p/ forro, incluindo, capeamento, escoramento ,	m2	451,14	81,33	36.889,99	-1,12		-1,12	81,33	-90,76	450,02	81,33	36.600,13	428,58	95%	81,33	34.856,35	21,44	54,91	69,50	1.490,13
		TOTAL DA ETAPA		52.432,29						-2.166,23		50.267,69		50.267,69			50.132,83			1.754,28		
6		PARDES E PAINÉIS																				
6.1		Alvenaria em tipo ceramico furado 1/2 vez	m2	1.395,56	36,21	50.538,11		-625,67	-625,67	36,21	-19036,19	869,89	36,21	31.498,88	869,89	100%	36,21	31.498,88				
		TOTAL DA ETAPA		50.538,11						-19.036,19		31.498,88		31.498,88			31.498,88			0,00		
7		IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO																				
7.1		Impermeabilização vigal baldrame	m2	273,42	24,16	6.606,24		-60,91	-60,91	24,16	-1471,62	212,51	24,16	5.134,30	212,51	100%	24,16	5.134,30				
		TOTAL DA ETAPA		6.606,24						-1.471,62		5.134,30		5.134,30			5.134,30			0,00		
8		COBERTURA																				
8.1	92543	Estrutura em madeira aparelhada para cobertura com telha ondulada	m2	451,14	36,86	16.627,75		-131,50	-131,50	36,86	-4846,81	319,64	36,86	11.781,93			319,64	10,34	13,09	4.183,40		
8.2	73753/001	Impermeabilização (calhas e laje impermeabilizada) com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (esp. 0,8mm) inclusive aplicacao manta asfaltica esp. 3mm	m2	107,25	56,95	6.107,67		27,34	27,34	56,95	1556,96	134,59	56,95	7.664,90			134,59	58,90	74,55	10.034,04		
8.3		Calha em concreto largura 60cm	ml	44,00	57,50	2.530,00	2,60		2,60	57,50	149,50	46,60	57,50	2.679,50	46,60	100%	57,50	2.679,50				
8.4	94231	Rufo em chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25cm	ml	50,25	18,62	935,58	30,20		30,20	18,62	562,28	80,45	18,62	1.497,98			80,45	26,29	33,28	2.677,10		
8.5	74045/002	Cumeieira em telha fibrocimento	ml	21,65	68,76	1.488,62		-1,96	-1,96	68,76	-134,77	19,69	68,76	1.353,88			19,69	38,60	48,86	962,01		
8.6	94207	Cobertura em telha ondulada	m2	451,14	17,04	7.688,71		-131,50	-131,50	17,04	-2241,09	319,64	17,04	5.446,67			319,64	30,11	38,11	12.182,03		
		TOTAL DA ETAPA		35.378,33						-4.953,73		30.424,86		30.424,86			2.679,50			30.038,58		
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																				
9.1	74131/007	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnético monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, com barramento trifásicos e neutro, fornecimento e instalação	ud	1,00	500,66	500,66						1,00	500,66	500,66					1,00	611,94	774,56	774,56
9.2	83372	Caixa de medição	ud	1,00	507,69	507,69						1,00	507,69	507,69					1,00	460,41	582,76	582,76
9.3	92866	Caixa metálica sextavada 3x3	ud	53,00	5,23	277,32						53,00	5,23	277,19	50,35	95%	5,23	263,33	2,65	5,64	7,14	18,92
9.4	91940	Caixa pvc ou metalic 4x2	ud	104,00	4,58	476,01						104,00	4,58	476,32					104,00	9,51	12,04	1.251,88
9.5	83449	Caixa de passagem com tampa e fundo de brita 60x60x70	ud	2,00	235,52	471,04						2,00	235,52	471,04					2,00	293,80	371,88	743,75
9.6	74130/001	Disjuntores Unipolar 10 a 30 A	ud	11,00	11,82	130,04						11,00	11,82	130,02					11,00	12,93	16,37	180,03
9.7	74130/005	Disjuntores Unipolar 65A	ud	1,00	13,94	13,94						1,00	13,94	13,94					1,00	114,22	144,57	144,57
9.8	9540	Entrada de energia elétrica padrão monofásico h=7,00m	ud	1,00	1,00	1,00						1,00	723,41	723,41					1,00	842,43	1.065,31	1.065,31
9.9	91536	Eletroduto PVC flexivel corrugado 1"	m	511,10	5,41	2.762,50						511,10	5,41	2.765,05	306,66	60%	5,41	1.659,03	204,44	6,97	8,82	1.803,63
9.10		Luminaria tipo arandela com lampada 100W	ud	10,00	25,81	258,06						10,00	25,81	258,10							0,00	0,00
	71611 -	LUM.TIPO ARANDELA BLINDADA A PROVA DE TEMPO 45 GR	ud																10,00	103,77	131,35	1.313,47
	71525 -	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W	ud																10,00	45,01	56,97	569,71
9.11	73953/002	Caixa fluorescência sobrepz 2x40w completa, com reator de partida rápida	ud	48,00	86,20	4.137,79						48,00	86,20	4.137,60					48,00	66,54	86,75	4.164,22
9.12	91925	Cabo isolado 1,5mm²	ud	318,80	2,04	648,92						318,80	2,04	650,35					318,80	2,34	2,96	944,24
9.13	91927	Cabo isolado 2,5mm²	ud	1.190,60	2,71	3.231,29						1.190,60	2,71	3.226,53					1.190,60	3,13	3,98	4.716,92
9.14	91929	Cabo isolado 4mm²	ud	76,70	4,13	316,66						76,70	4,13	316,77					76,70	4,40	5,57	427,17
9.15	91933	Cabo isolado 10mm²	ud	63,50	9,19	583,47						63,50	9,19	583,57					63,50	9,28	11,75	745,88
9.16	91996	Tomada 2P+T	ud	66,00	13,12	892,26						66,00	13,12	892,16					66,00	19,96	25,26	1.717,98
9.17	91953	Interruptor 1 tecla simples	ud	30,00	9,14	2																

87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m2														184,55	4,20	5,32	981,07													
87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2														184,55	35,45	44,87	8.280,73													
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m2														184,55	14,09	17,83	3.291,27													
			TOTAL DA ETAPA			0,00			TOTAL DA ETAPA			0,00			TOTAL DA ETAPA			0,00			TOTAL DA ETAPA			65.496,45								
			TOTAL GERAL DA 1ª LICITAÇÃO			426.378,19			TOTAL GERAL DE GLOSA DA PLAN. LICITADA			-35.737,76			TOTAL GERAL DA PLAN.			390.640,43			TOTAL GERAL EXECUTADO			230.937,60			TOTAL GERAL REPROGRAMADO			316.190,63		

* NA SOMATÓRIA DA ETAPA NÃO FOI SOMADO NO ITEM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERRUPTOR 3 VÍCIOS SIMPES E NO ITEM REVESTIMENTO DE PISOS (CONTRASSO EM CONCRETO S/M)

** OS ITENS DO SANITÁRIOS E PLUVIAIS NÃO FORAM INCLUIDOS NA PLANILHA REPROGRAMADA POIS, A REDE ESTÁ ENTERRADA E NÃO TEM COMO FAZER O LEVANTAMENTO EXATO PARA REPROGRAMAR, COM ISSO FICA A CARGO DA EMPRESA VENCEDORA FAZER UM LEVANTAMENTO IN LOCO DO ITENS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA CONCLUIR AS REDES SANITÁRIAS E PLUVIAS. A PREFEITURA IRÁ FAZER UM ADITIVO DESTES ITENS PARA A CONCLUSÃO DA OBRA.


 NEI LAMBOGLIA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-43985 / D - MG