

Nº OPERAÇÃO 01035520-08	Nº SICONV 31227	PROponente TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEXÂNIA	Apelido Empreendimento REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALEXÂNIA	Descrição do Lote REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
----------------------------	--------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	REFORMA DO HOSPITAL	352.787,23	% Período:	6,46%	16,82%	22,23%	20,66%	17,79%	16,04%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.718,68	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES	23.024,10	% Período:	60,00%	40,00%										
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	1.727,85	% Período:	100,00%											
1.4.	INFRAESTRUTURA	4.038,31	% Período:	100,00%											
1.5.	SUPERESTRUTURA	9.935,36	% Período:		100,00%										
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	163,15	% Período:		100,00%										
1.7.	ALVENARIAS E VERGAS E CONTRAVERGA	1.377,92	% Período:		100,00%										
1.8.	COBERTURA E FORRO	42.529,73	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
1.9.	ESQUADRIAS	82.292,06	% Período:			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
1.10.	PAVIMENTAÇÃO	74.282,79	% Período:		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%							
1.11.	REVESTIMENTOS	42.375,11	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%								
1.12.	PINTURAS	54.315,26	% Período:					40,00%	60,00%						
1.13.	DIVERSOS	3.676,59	% Período:						100,00%						
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	2.371,59	% Período:						100,00%						
1.15.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.958,73	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
Total: R\$ 352.787,23				%:	6,46%	16,82%	22,23%	20,66%	17,79%	16,04%					
				Repasso:	16.151,25	42.044,68	55.582,52	51.641,77	44.476,39	40.103,39					
				Contrapartida:	6.640,57	17.286,62	22.852,70	21.232,46	18.286,41	16.488,47					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	22.791,82	59.331,30	78.435,22	72.874,23	62.762,80	56.591,86					
				%:	6,46%	23,28%	45,51%	66,17%	83,96%	100,00%					
				Repasso:	16.151,25	58.195,93	113.778,45	165.420,22	209.896,61	250.000,00					
				Contrapartida:	6.640,57	23.927,19	46.779,89	68.012,35	86.298,76	102.787,23					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	22.791,82	82.123,12	160.558,34	233.432,57	296.195,37	352.787,23					

ALEXÂNIA/GO

Local

sexta-feira, 28 de dezembro de 2018

Data



Responsável Técnico

Nome: JULIANA MAYLA DE CARVALHO

CREA/CAU: 1015112099/D-GO

ART/RRT: 1020180227675