


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ORÇAMENTO: UNIDADE HABITACIONAL DE 44,48M²
 RESPONSÁVEL: ENG. CIVIL MURILO DA SILVA ROCHA
 CREA: 32970/D-MT
 LOCAL: ALEXÂNIA-GO

VALOR: R\$ 45.878,44
 VALOR TOTAL C/ BDI 25% R\$ 57.348,05
 PRAZO: 90 DIAS
 BASE: AGETOP 09/2015. AMBAS DESONERADAS

ITEM	SERVIÇO	%	Custo Total Sem BDI	Custo Total Com BDI	0 - 30 DIAS % R\$	31 - 60 DIAS % R\$	61 - 90 DIAS % R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,20%	R\$ 89,85	R\$ 112,31	100% R\$ 112,31	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00
2	INFRAESTRUTURA	7,72%	R\$ 3.540,14	R\$ 4.425,18	100% R\$ 4.425,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	0,33%	R\$ 150,67	R\$ 188,33	R\$ 0,00	100,00% R\$ 188,33	R\$ 0,00
4	PAREDES E PAINÉIS	26,07%	R\$ 11.959,45	R\$ 14.949,31	R\$ 0,00	50,00% R\$ 7.474,65	50,00% R\$ 7.474,65
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	11,73%	R\$ 5.381,67	R\$ 6.727,09	R\$ 0,00	50,00% R\$ 3.363,54	50,00% R\$ 3.363,54
6	REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURAS	33,86%	R\$ 15.536,72	R\$ 19.420,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 19.420,90
7	PAVIMENTAÇÃO	2,69%	R\$ 1.234,56	R\$ 1.543,19	R\$ 0,00	50,00% R\$ 771,60	50,00% R\$ 771,60
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	17,15%	R\$ 7.869,25	R\$ 9.836,57	R\$ 0,00	50,00% R\$ 4.918,28	50,00% R\$ 4.918,28
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	0,25%	R\$ 116,14	R\$ 145,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 145,17

VALOR TOTAL MENSAL	R\$ 4.537,49	R\$ 16.716,41	R\$ 36.094,15
VALOR TOTAL ACUMULADO	R\$ 4.537,49	R\$ 21.253,90	R\$ 57.348,05
PERCENTUAL MENSAL	7,91%	29,15%	62,94%
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO	7,91%	37,06%	100,00%


Murilo da Silva Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA: 32970/D-MT
 1214149618/V-GO