


OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I - UBS OLHOS D'ÁGUA
 TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
 NUMERO DO CONTRATO: 002934/2015
 NUMERO DO CONTRATO - SICONV: 11254840000113003
 LOCAL DA OBRA: RUA CÂMARA FILHO QUADRA 06 A - VILA SÃO JORGE - DISTRITO DE OLHOS D'ÁGUA - ALEXÂNIA - GO
 REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 10/2017 - DESONERADA AGETOP 10/2016 - DESONERADA
 BDI: 26,57%
 DATA: 24/11/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	1ºMÊS		2ºMÊS		3ºMÊS		4ºMÊS			%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SUPERESTRUTURA	1.754,29	0,55%	1.754,29	100,00%	-		-		-			100,00%
2	COBERTURA	30.038,58	9,50%	21.027,01	70,00%	9.011,57	30,00%	-		-			100,00%
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS	21.958,68	6,94%	6.587,60	30,00%	4.391,74	20,00%	4.391,74	20,00%	6.587,60	30,00%		100,00%
4	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E PLUVIAIS	5.725,23	1,81%	1.717,57	30,00%	1.145,05	20,00%	1.145,05	20,00%	1.717,57	30,00%		100,00%
5	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS	14.663,49	4,64%	-		-		-		14.663,49	100,00%		100,00%
6	REVESTIMENTO DE PAREDES/TETO	35.686,29	11,29%	-		14.274,52	40,00%	21.411,77	60,00%	-			100,00%
7	REVESTIMENTO DE PISOS	34.409,71	10,88%	-		17.204,86	50,00%	17.204,86	50,00%	-			100,00%
8	ESQUADRIAS	54.257,82	17,16%	-		-		21.703,13	40,00%	32.554,69	60,00%		100,00%
9	PINTURAS	47.400,91	14,99%	-		-		9.480,18	20,00%	37.920,73	80,00%		100,00%
10	DIVERSOS	4.799,18	1,52%	-		-		-		4.799,18	100,00%		100,00%
11	MURRO DE ARRIMO	65.496,45	20,71%	13.099,29	20,00%	19.648,94	30,00%	19.648,94	30,00%	13.099,29	20,00%		100,00%
TOTAL COM BDI		316.190,63	100,00%	44.185,76	13,97%	65.676,66	20,77%	94.985,66	30,04%	111.342,55	35,21%		
TOTAL COM BDI ACUMULADO				44.185,76	13,97%	109.862,42	34,75%	204.848,08	64,79%	316.190,63	100,00%		


 NEI LAMBOÇÁ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 43985 / D - MG