



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1030154-79	Nº SICONV 828898	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE ALEXÂNIA/GO
---------------------------	---------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍP	164.299,22	% Período:		30,06%	48,83%	21,11%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.496,19	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.2.	RECAPEAMENTO	86.855,30	% Período:		50,00%	50,00%									
1.3.	TRANSPORTE	6.167,46	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	SINALIZAÇÃO	4.226,21	% Período:			50,00%	50,00%								
1.5.	ADMINISTRAÇÃO	8.109,07	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.6.	EXECUÇÃO DO MEIO FIO	57.444,99	% Período:			50,00%	50,00%								
2.	RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍP	94.395,89	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 258.695,11															
				%:	36,49%	19,09%	31,01%	13,40%							
				Repasso:	89.708,81	46.940,43	76.244,93	32.955,83							
				Contrapartida:	4.687,08	2.452,53	3.983,63	1.721,87							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	94.395,89	49.392,96	80.228,56	34.677,70							
				%:	36,49%	55,58%	86,60%	100,00%							
				Repasso:	89.708,81	136.649,24	212.894,17	245.850,00							
				Contrapartida:	4.687,08	7.139,61	11.123,24	12.845,11							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	94.395,89	143.788,85	224.017,41	258.695,11							

ALEXÂNIA/GO

Local

terça-feira, 17 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: MURILO DA SILVA ROCHA

CREA/CAU: 32970/D-MT

ART/RRT: 1020200003900